



COMUNE DI CURINGA

(Provincia di Catanzaro)

R.G. n. 376 del 04/10/2016

AREA TECNICA

Lavori Pubblici/Manutenzione/Edilizia Privata

DETERMINAZIONE N 178 DEL 29/09/2016

OGGETTO: Piano di Azione Coesione (PAC) 2013/2015 - Programma Nazionale servizi di cura per l'infanzia e per gli anziani non autosufficienti. *“Sistemazione esterna Asilo Nido Comunale via Prato S. Irene Miglioramento della funzionalità e fruibilità della struttura”*
-Approvazione 2° SA1 e 2° certificato di pagamento

IL RESPONSABILE DELL' AREA

Premesso che:

- il Comune di Curinga è assegnatario di un finanziamento di € 130.000,00 nell'ambito delle economie di cui al Piano di Azione e Coesione (PAC) 2013/2015 – “Sistemazione esterna Asilo Nido Comunale via Prato S. Irene Miglioramento della funzionalità e fruibilità della struttura”;
 - con deliberazione giunta n. 81 del 19.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto preliminare di “Sistemazione area esterna Asilo Nido Comunale via Prato S. Irene Miglioramento della funzionalità e fruibilità della struttura”
 - con determinazione RG n. 459 del 20,11,2013 veniva approvato il progetto definitivo per i lavori suddetti;
 - con determina n. 4 del 15 gennaio 2015, relativamente all'intervento di sistemazione esterna dell'Asilo Nido comunale sito nella frazione Acconia del Comune di Curinga, veniva conferito all'ing. Elia Bilotta da Curinga, incarico per la progettazione esecutiva, la direzione lavori, nonché il coordinamento della sicurezza ex D. Lgs. 81/2008;
 - con determina n. 21 del 11.02.2016 del Responsabile dell' Area Tecnica Lavori Pubblici, a seguito di tutte le procedure di gara, i lavori venivano affidati alla ditta GP Costruzioni di Giovanni Pungitore con sede legale in contrada Turrina fraz. Acconia, n. 55, 88022 Curinga (CZ), giusto ribasso del 33.00 % sul prezzo a base d'asta, per un importo complessivo di € 67.665,00, comprensivo dell'importo di € 1.770,00 per oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso);
 - con contratto di appalto Rep. n. 1 del 08/04/2016, registrato a Lamezia Terme i lavori venivano affidati alla ditta GP Costruzioni di Giovanni Pungitore per un importo complessivo di € 67.665,00, comprensivo dell'importo di € 1.770,00 per oneri della sicurezza -in data 13/04/2016 i lavori venivano consegnati alla ditta GP Costruzioni di Giovanni Pungitore;
- Vista la determina n. 83 del 12/04/2016 con la quale veniva *Rimodulato il quadro economico, così distinto:*

A	Importo esecuzione lavori a misura (A.1+A.2)	€ 65.895,00
A.1	Importo lavori	€ 45.895,00
A.2	Costo del personale non soggetto a ribasso	€ 20.000,00
B	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.770,00
C.	Importo totale lavori oneri sicurezza (A+B)	€ 67.665,00
	Spese per l'Amministrazione	
d	Imprevisti	€ 1.795,00
e	Spese tecniche : progettazione , direzione lavori, comprensive di IVA e cassa	€ 10.065,44
f	Spese per accatastamento e supporto al Rup comprensive di IVA e cassa	€ 3.300,00
g	Incentivo alla progettazione RUP	€ 541,62
o	Contributo Aut. Contratti Pubblici	€ 30,00
p	I.V.A. Al 10 % sui lavori edili A	€ 6.589,50
q	I.V.A. Al 10 % sugli oneri di sicurezza B	€ 177,00
r	Arredi comprensivi di Iva (22%)	€ 15.000,00
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 37.499,50
	Economie di ribasso ed IVA	€ 24.836,44
	TOTALE IMPORTO	€ 130.000,00

- con nota del 03/05/2016 il Direttore dei lavori Ing. Elia Bilotta ha avanzato richiesta all'Amministrazione Appaltante l' autorizzazione a modificare la posizione dell'accesso carrabile dell'asilo Nido per avere una migliore funzionalità e fruibilità dell'ingresso, con redazione di una variante in corso d'opera senza alcun aumento di spesa;

- in considerazione che l'area di competenza era vacante, la Giunta Comunale con deliberazione n.81 del 26/05/2016 ha stabilito di :

1. prendere atto della richiesta di redazione della variante in corso d'opera senza aumento di spesa e concedere l'autorizzazione a procedere in virtù della vacanza dell'ufficio competente ;
2. di autorizzare il D.L. Ing. Elia Bilotta a redigere la perizia di variante senza aumento di spesa autorizzando lo stesso a modificare la posizione dell'accesso carrabile dell'asilo nido per una migliore funzionalità e fruibilità dell'ingresso;

- successivamente, a seguito della nomina della reggenza dell'Area, al fine di poter consentire l'esecuzione dei lavori di variante sopra indicati veniva indetta conferenza di servizi per l'acquisizione del nulla osta paesaggistico all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro ed alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Cosenza;

Visto il verbale di conclusione della Conferenza di Servizi del 04/08/2016 per l'acquisizione del nulla osta paesaggistico per variante al progetto di sistemazione esterna asilo nido comunale con il quale si determina di concludere il procedimento dell'iter di approvazione della variante in argomento, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della legge n.241/90 e s.m.i., in quanto sono stati acquisiti favorevolmente tutti i pareri degli Enti interessati;

Considerato che:

-con determina n. 152 del 17/08/2016 veniva approvata la perizia di variante al progetto di sistemazione esterna dell'asilo nido comunale, redatta dall'ing. Elia Bilotta, riguardate la sola modifica della posizione degli accessi carrabile e pedonale nel lato antistante l'ingresso dalla strada principale e che non comporta alcun aumento dell'importo del contratto e non modifica il quadro economico dell'opera;

Vista la nota del 07/09/2016 del Direttore dei lavori In. Elia Bilotta con la quale trasmette gli atti contabili relativi al 2°SAL dei lavori in oggetto eseguiti a tutto il 06/09/2016;

Visto il certificato di pagamento n. 2 , redatto dal Responsabile Unico del procedimento Arch. Nicola Vasta , dal quale risulta che , ai sensi dell'art. 7.14 del capitolato speciale di appalto si può pagare all'impresa la somma di €35.873,06 .oltre IVA 3.587,31 per complessivi € 39.460,37 ;

vista la fattura n.10_16 del 27/09/2016 .di € 39.460,37 trasmessa dalla ditta GP Costruzioni di Giovanni Pungitore;

Acquisita la certificazione di regolarità contributiva (DURC);

vista la fattura n. 1_16 del 23/05/2016 di € 7.359,04 trasmessa dal progettista e direttore dei lavori Ing. Elia Bilotta per competenze tecniche ;

Ritenuto dover disporre la liquidazione alla ditta GP Costruzioni , al Progettista e direttore dei lavori, Ing. Elia Bilotta ed incentivi progettazione art. 92 comma 5 del D.Lgvo 163/2006 all'Arch. Nicola Vasta;

visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 ,

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., recante: “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

DETERMINA

1- di approvare gli atti contabili trasmessi dal Direttore dei Lavori Ing. Elia Bilotta relativi al 2° SAL dei lavori *Sistemazione esterna Asilo Nido Comunale via Prato S. Irene Miglioramento della funzionalità e fruibilità della struttura* ed eseguiti dalla ditta GP Costruzioni di Giovanni Pungitore alla data del 06/09/2016 ;

2 – approvare il 2° certificato di pagamento ,redatto dal responsabile unico del procedimento, Arch. Nicola Vasta, dal quale risulta che si può pagare alla ditta GP Costruzioni di Giovanni Pungitore la somma di €35.873,06 oltre IVA 3.587,31 per complessivi € 39.460,37;

3- di liquidare la somma di € **39.460,37** alla ditta GP Costruzioni di Giovanni Pungitore a saldo della fattura n. 10_16 del 27/09/2016 CIG: 6311631AA9 - CUP D47b14000550002

4--liquidare la somma di € **7.359,04** al progettista e direttore dei lavori Ing. Elia Bilotta per competenze tecniche a saldo della fattura n. 1_16 del 23/05/2016 n. CIG : Z551B61842

5- di liquidare il Rup arch. Nicola Vasta l'importo di € 210,33, quale quota percentuale al 2° SAL , incentivi progettazione, ai sensi dell'art. 92 c. 5 del D.Lgvo 163/06

6--l'intervento ha i seguenti codici CIG: 6311631AA9 - CUP D47b14000550002

7 – di dare atto che la spesa di € 47.029,74 trova copertura sul capitolo 6390/13 del Bilancio Comunale, a valere nell'ambito delle economie di cui al Piano di Azione e Coesione (PAC) - Programma Nazionale servizi di cura per l'infanzia e per gli anziani non autosufficienti. **“Sistemazione esterna Asilo Nido Comunale via Prato S. Irene Miglioramento della funzionalità e fruibilità della struttura”.**

Il Responsabile dell' Area Tecnica.

f.to Arch. Nicola Vasta

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

Lì, 04/10/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA Finanziaria.

F. to : Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **odierna** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 04/10/2016

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F. to : Giuseppe Calvieri

E' copia conforme all'originale
CURINGA, 04/10/2016

Il Segretario Comunale
D.ssa Rosetta CEFALA'