



COMUNE DI CURINGA

(Provincia di Catanzaro)

R.G. n. 135 del 28/04/2017

AREA LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONE/ EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE N.71 DEL 27/04/2017

OGGETTO: realizzazione impianti solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie di proprietà delle amministrazioni comunali. Realizzazione di tre impianti fotovoltaici da installare sui tetti di edifici pubblici nel Comune di Curinga. liquidazione saldo curatela fallimentare della ditta SOGEMA

Il Responsabile dell'area

Premesso che :

con determina n. 282 del 29/10/2015 venivano approvati gli atti contabili di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione ed il certificato di collaudo, dichiarazione di conformità alla regola arte e schemi elettrici a firma dell'impresa installatrice da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta SO.GE.MA srl -c.da Colamazza -Vibo Valentia per un importo di € 49.811,48 oltre IVA per complessivi € 54.792,62 che detratto l'acconto 1° SAL 17.130,66 oltre IVA per complessive € 18.843,72 e tenendo conto dei pagamenti effettuati per complessive € 31.681,42 disposte dal Tribunale di Lamezia Terme la somma residua da corrispondere all'impresa So.GE.MA ammonta ad € 4.267,48 IVA compresa ad acquisizione fattura finale e regolarità contributiva;

con la stessa determinazione n. 282 del 29/10/2015 veniva approvata la spesa complessiva per l'esecuzione dell'opera ammonta ad € 64.199,92 Così distinta:

n.Or.	descrizione	Importo	sommano
1	1° SAL Ditta SO.GE.MA. -pignoramento verso terzi procedura esecutiva iscritta n. 73/2013 .R.G.E a favore di Sig. Zaccaria Giuseppe -pignoramento verso terzi procedura esecutiva iscritta n. 74/2013 .R.G. a favore di Domenico Santoro Totale pignoramento € 31.681,42 -Saldo finale	17.130,65 12.918,02 18.763,40 999,92	 49.811,48
2	IVA sui lavori :	4.981,14	4.981,14
3	Compensi tecnici	9.000,00	9.000,00
4	Compensi incentivanti	407,30	407,30

	Totale	64.199,92
--	--------	-----------

Considerato che :

-con contratto di appalto rep.n. 11 del 27.10.2011, registrato a Lamezia Terme il 28.10.2012 al n. 312 i lavori venivano affidati alla ditta SO.GE.MA srl -c.da Colamazza - Vibo Valentia per il prezzo di € 51.650,23 ,comprensivo di € 710,61 per oneri della sicurezza;

I lavori venivano consegnati con processo verbale di consegna senza riserve da parte dell'impresa in data 06/09/2011 ed ultimazione prevista al 31.10.2011;

-l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 26/04/2012 con un ritardo nell'ultimazione dei lavori di giorni 178 naturali e consecutivi;

Con determina n. 234 del 08/11/2011 veniva approvato il 1° Sal e disposta la liquidazione di €18.843,72 di cui € 17.130,65 per lavori ed € 1.713,07 per Iva al 10%a saldo della fattura n.166 del 10.10.2011 ;

La ditta SO.GE.MA ha presentato fattura n. 119 del 11.09.2012 di € 35.948,90 relativa alla contabilità del 2° SAL e finale , di cui € 32.680,82 per lavori ed € 3.268,08 per IVA ;

vista la nota del 16.10.2012 , acquisita agli atti del comune in data 16.10.2012 prot. 5715 con la quale il Progettista e direttore dei lavori - Ricrea -Lamezia Terme- ha trasmesso la documentazione finale di chiusura dei lavori per la realizzazione di n. tre impianti fotovoltaici;

visti gli atti contabili di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione ed il certificato di collaudo, dichiarazione di conformità alla regola arte e schemi elettrici a firma dell'impresa installatrice da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo di € 49.811,48 (€ 51.650,23 - € 1.838,75 per penale ritardo ultimazione) da cui detratto l'acconto 1° SAL 17.130,66 (fattura n.166/2011) resta il credito € 32.680,82 oltre IVA ;

In data 13.08.2011 prot. 5494 è pervenuta al Comune di Curinga DURC (documento unico regolarità contributiva) dal quale risulta che la ditta non è in regola per quanto riguarda l'INPS;

In data 11/09/2012 la ditta SO.GE.MA service srl ha presentato fattura n. 119 del 11/09/2012 di € 32.680,82 oltre IVA per 2° SAL e finale ;

A seguito dell'accertamento di inadempienze contributive (DURC negativo)il pagamento all'impresa veniva sospeso;

In data 04.02.2013 prot. 732 l'Avv. Domenico Natale da Vibo Valentia per conto di Santoro Domenico ha presentato atto di pignoramento presso terzi ed ha intimato il Comune di Curinga di non disporre le somme pignorate e quindi di non pagare la ditta SO.GE.Ma, senza ordine del Giudice. A seguito di ordinanza di assegnazione somme emesse in data 16.05.2013 dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lamezia Terme nella procedura esecutiva iscritta al n. 74/2013 .R.G.E munita di formula esecutiva in data 06.06.2013 e costituente titolo esecutivo ad ogni effetto di legge con determina n.138 del 18.06.2013 è stata liquidata a favore del Sig. Domenico Santoro la somma di € 18.763,40 .

In data 04.02.2013 prot. 733 l'Avv. Domenico Natale da Vibo Valentia per conto di Zaccaria Giuseppe ha presentato atto di pignoramento presso terzi ed ha intimato il Comune di Curinga di non disporre le somme pignorate e quindi di non pagare la ditta SO.GE.Ma, senza ordine del Giudice. A seguito di ordinanza di assegnazione somme emesse in data 16.05.2013 dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lamezia Terme nella procedura esecutiva iscritta al n. 73/2013 .R.G.E munita di formula esecutiva in data 27.05.2013 e costituente titolo esecutivo ad ogni effetto di legge con determina n.139 del 18.06.2013 è stata liquidata a favore del Sig. Zaccaria Giuseppe la somma di €12.918,02.

Pertanto a seguito dei pagamenti effettuati per complessive € 48.812,07 (€ 17.130,65 1° SAL) e somme erogate per disposizione del tribunale di € 31.681,42 la somma residua da corrispondere all'impresa So.GE.MA ammonta ad €999,41 oltre IVA ad acquisizione fattura e regolarità contributiva ;

Vista la nota del 12.04.2017 prot. 2502 con la quale lo studio legale Rubino , per conto della Curatela del Fallimento SO.GE.MA service srl in persona del curatore p.t. Avv. Francesco Manduca, ha chiesto che dalla verifica contabile societarie non risulta interamente pagata la fattura n.119 del 11.09.2012 dell'importo € 35.948,90;

Accertato che la somma da corrispondere alla ditta ammonta ad € 999,92 tenendo conto delle somme corrisposte e seguito di pignoramento così suddivise :

-€12.918,02 pignoramento verso terzi procedura esecutiva iscritta n. 73/2013 .R.G.E a favore di Sig. Zaccaria Giuseppe

€18.763,40 -pignoramento verso terzi procedura esecutiva iscritta n. 74/2013 .R.G. a favore di Domenico Santoro;

-il saldo della fattura n. 119 del 11.09.2012 tenendo conto delle somme erogate a seguito di atto di pignoramento la somma di € 999,92 oltre IVA sulla fattura n. 119 del 11.09.2012 IVA, per complessivi € 4.267,48

Ritenuto dover disporre la relativa liquidazione ;

-Visti:

- il Decreto sindacale n 3 del 07/03/2016 di conferimento al sottoscritto, ai sensi degli art. 50 e 97, comma 4, lettera 9 del Dlgo 18/8/2000 n. 267 dell'incarico di responsabile dell'area tecnica Lavori Pubblici, manutenzione /edilizia Privata;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità; - il regolamento sui controlli interni;

-il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Richiamati i seguenti atti :

-delibera di C.C. n. 20 del 10/06/2016, esecutiva, con cui è stato approvato il documento unico di programmazione 2016/2018;

-delibera consiliare n. 21 del 10/06/2016, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016;

-delibera G.C. n. 157 del 28/12/2016, esecutiva, con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2017;

-delibera G.C. n. 10 del 31.01.2017, esecutiva, di approvazione del piano anticorruzione 2016/2018 e triennio 2017/2019 ;

Visto il Decreto legge 244/2016(decreto mille proroghe) con il quale il termine per l'approvazione del bilancio 2017/2019, già rinviato dall'art. 65, comma 9 del DIL di bilancio 2017 al 28/02/2017, è stato ulteriormente differito al 31.03.2017;

visti:L'art. 163 del D.Lgvo n. 267/2000 ed il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.lgvo 118/2011 i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

Visto l'art. 107, comma 2 e 3, ed altresì l'art. 109, comma 2 del T.U.E.L. approvato con D.lgvo 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA

-Liquidare alla Curatela del fallimento della ditta SO.GE.MA srl nella persona del curatore p.t. Avv. Francesco Manduca la somma di € 4.267,48 a saldo della fattura n. 119 del 11.09.2012 di € 35.948,90 tenendo conto della somme liquidare per atti di pignoramento per complessivi € 31.681,42;

-Confermare che la spesa complessiva per l'esecuzione dell'opera ammonta ad **€64.199,92** come in premessa specificato.

-Fare fronte alla spesa con lo stanziamento di € 101.650,65 di cui € 76.237,99 finanziato dalla Regione Calabria - Dipartimento n. 5 ,attività produttive il finanziamento ai sensi del POR FERS 2007/2013 per il sostegno di impianti solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie di proprietà delle amministrazioni comunali ed € 25.412,66 con fondi comunali.

Il Responsabile del servizio
f.to Dott. Giovanni battista Currado

Il Responsabile dell' Area
f.to Ing. Pasqualino Nicotera

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

Lì, 28/04/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA Finanziaria.

F. to : Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **odierna** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 10/05/2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to Giovanni Mazzotta

E' copia conforme all'originale
CURINGA, 10/05/2017

Il Segretario Comunale
D.ssa Rosetta CEFALA'