



COMUNE DI CURINGA

(Provincia di Catanzaro)

R.G. n. 444 del 05 OTT. 2017

AREA TECNICA

Lavori Pubblici/Mantenzione/Edilizia Privata

DETERMINAZIONE N. 111 DEL 19 SET. 2017

OGGETTO: Lavori di consolidamento del centro abitato - Interventi di completamento nel Comune di Curinga". Decreto del Ministero dell'Ambiente n.DDS/DEC/2008/0912 del 27.11.2008 – Intervento difesa del suolo Finanziamento € 500.000,00 (Programma Regione Calabria) CUP n° D42J08000600001, CIG 6499733559. Contratto n. 2 del 18/10/2016
Approvazione atti contabilità finale, certificato regolare esecuzione e riepilogo delle spese sostenute per l'esecuzione dell'opera.

Il Responsabile dell'area

Premesso

- che a seguito di finanziamento di € 500.000,00 concesso a questo Comune dalla Regione Calabria Assessorato Infrastrutture, Lavori Pubblici, per "Intervento di Consolidamento del centro abitato", espletati le varie fasi di gara, con determina n.33 del 27.02.2014 veniva accertata l'economia di spesa di € 151.325,87;
- che con Delibera Giunta n.148 del 06.11.2014 veniva approvato il progetto esecutivo relativo a "Lavori di consolidamento del centro abitato - Interventi di completamento" dell'importo di € 151.325,87;
- che con nota prot. n.5080 del 18.11.2014 veniva richiesta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'autorizzazione per utilizzare l'economia accertata di € 151.325,87;
- che a seguito della nota del 17.03.2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Delibera Giunta n.50 del 23.04.2015 veniva riapprovato il progetto esecutivo dei Lavori di Consolidamento del centro abitato – Interventi di completamento, dell'importo di € 151.325,87, redatto dall'Ing. Francesco Currado, già progettista del progetto principale;
- che con nota prot. n.0014214 del 16.09.2015, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, ha trasmesso l'autorizzazione per il riutilizzo delle suddette economie per un importo pari ad € 151.325,87 ripartito secondo il seguente quadro economico:

A - LAVORI A BASE D'APPALTO

Importo dei lavori da appaltare	€ 74 432,74
Incidenza manodopera (importo non soggetto a ribasso)	€ 32 196,50
Oneri sicurezza (importo non soggetto a ribasso)	€ 3 370,76
TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO (A)	€ 110 000,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA sui lavori (22%)	€ 24 200,00
Spese tecniche (Progettista, direttore lavori, etc.).	€ 9 800,00
Contributo CNP (4%)	€ 392,00
IVA su spese tecniche +CNP (22%)	€ 2 242,24

Spese per geologo (compresa IVA e cassa)	€ 2 000,00
Spese per collaudo (compresa iva e cassa)	€ 2 200,00
Spese per art.92 r.u.p.	€ 491,63
TOTALE SOMME A DISP. DELL'AMMINISTRAZIONE (B)	€ 41 325,87
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 151 325,87

-che con determina n. 315 del 01/12/2015, venivano demandate alla Centrale Unica di Committenza le procedure finalizzate all'affidamento dei lavori di che trattasi da espletare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'ex art. 122 comma 7 del D.lgs 12/04/2006 n° 163 e s.m.i., da affidare con il criterio del prezzo più basso, per l'importo a base d'appalto di € 110.000,00;

-che con determinazione n. 19 del 18/07/2016, il Responsabile della C.U.C. , aggiudicava i lavori in oggetto all'impresa *Euroscavi di Passafaro Rocco con sede in via Bologna 88024 Girifalco (CZ)- P.IVA 03253180792*, che ha offerto il ribasso del 36,871 % (trentaseivirgolaottocentostantuno per cento), e per l'importo di € 82.555,90 oltre I.V.A.;

-che con determina 181 del 04/10/2016 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Curinga veniva formalizzata l'aggiudicazione suddetta e rimodulato il quadro economico di spesa, adeguando le voci a quanto disposto dall'art. 113 del Dlgs 50/2016 ed a quanto derivante a seguito dell'espletamento della gara, come segue:

A - LAVORI A BASE D'APPALTO

Importo dei lavori da appaltare	€ 46 988,64
Incidenza manodopera (importo non soggetto a ribasso)	€ 32 196,50
Oneri sicurezza (importo non soggetto a ribasso)	€ 3 370,76
TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO (A)	€ 82 555,90

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA sui lavori (22%)	€ 18 162,29
Spese tecniche (Progettista, direttore lavori, etc.).	€ 9 800,00
Contributo CNP (4%)	€ 392,00
IVA su spese tecniche +CNP (22%)	€ 2 242,24
Spese per geologo (compresa IVA e cassa)	€ 2 000,00
Spese per collaudo (compresa iva e cassa)	€ 2 200,00
Compenso incentivante art.113 Dlgs 50/2016	€ 2 200,00
Spese di gara a favore della C.U.C.	€ 1 029,63
Economie di ribasso ed IVA	€ 30 743,81
TOTALE SOMME A DISP. DELL'AMMINISTRAZIONE (B)	€ 68 769,97
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 151 325,87

Con determina n. 227 del 20.12.2016 venivano approvati gli atti contabili relativi al 1° SAL dei lavori eseguiti ,a tutto il 29/11/2016, dalla ditta *Euroscavi di Passafaro Rocco con sede in via Bologna 88024 Girifalco (CZ)- P.IVA 03253180792*. per un dell'importo di € 40.001,00 oltre IVA € 8.800,22 per complessivi € 48.801,22;

Con la stessa determina. n. 227 del 20.12.2016 veniva:

1) confermato l'affidamento(in continuazione dell'incarico del progetto principale, essendo tutti gli atti progettuali del presente appalto) dell'incarico di progettazione, DD.LL., misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione , allo stesso professionista che ha accettato l'incarico per l'onorario omnicomprensivo di € 9.800,00 oltre

CNPAIA al 4% ed IVA al 22% per come riportato nella notula spesa sottoscritta per accettazione dallo stesso ;

2)-disposta la liquidazione di:

- € 40.001,00 oltre IVA € 8.800,22 per complessivi € 48.801,22 (1° SAL alla ditta *Euroscavi di Passafaro Rocco* ;

-€1.029,63 alla Centrale Unica di Committenza alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni "Monte Contessa" (P.Iva 03184430795), mediante bonifico bancario IBAN IT7000825842840004000011236, quale rimborso per le spese di gara di cui ai "Lavori di consolidamento del centro abitato-Interventi di completamento nel Comune di Curinga" ;

-€ 506,00 -al RUP, Arch. Nicola Vasta ;

Considerato che :

-con nota 4613 del 21/07/2017, il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Currado ha trasmesso gli atti contabili finali dei lavori in argomento da cui risulta che la ditta *Euroscavi di Passafaro Rocco con sede in via Bologna 88024 Girifalco (CZ)- P.IVA 03253180792*. ha regolarmente eseguito i lavori, giusto certificato di regolare esecuzione rilasciato in data 25/06/2017 per un importo complessivo di € 81.929,13 e tenendo conto degli acconti corrisposti di €40.001,00 ,oltre IVA € resta il saldo di € 41.928,13 oltre IVA ;

Vista la nota datata 25/06/2017 con la quale il progettista e D.L. ing. Francesco Currado dichiara che i lavori relativi al progetto di completamento rientrano tra le categorie di opere minori per come individuato dalla deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 12 del 28.01.2013 ;

-visto il certificato di pagamento finale redatto dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Nicola Vasta, dal quale risulta che, ai sensi dell'art. 40 del capitolato speciale di appalto, si può pagare all'impresa la somma di € 41.928,13 oltre IVA € 9.224,19 per complessivi € 51.152,32

Vista :

-la fattura 8/2017 del 01/09/2017 dell'importo di € 51.152,32 trasmessa dall'impresa *Euroscavi di Passafaro Rocco con sede in via Bologna 88024 Girifalco (CZ)- P.IVA 03253180792*.

-vista la fattura n.8 del 01/09/2017 di € 12.434,24 dell' Ing. Francesco Currado per pagamento competenze tecniche (progettazione e Direzione lavori) di € 9.800,00 oltre e 392,00 CNPAIA al 4% ed € 2.242 IVA al 22%.;

Visto il prospetto dei compensi incentivanti(art. 113 Dlvo 50/2016

1. € ~~550~~ 00 Arch. Nicola Vasta saldo RUP (€1.056,00- 506,00 acconto 1° SAL);
2. € 352,00 Ing. Pasqualino Nicotera per RUP ;
3. € 176,00 Geom. Filippo Rondinelli per RUP ,
4. € 176,00 Dott. Currado Giovanni Battista collaboratore;
5. € 440,00 per accantonamento 113 Dlvo 50/2016

Visto il riepilogo delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori di consolidamento del centro abitato-Interventi di completamento nel Comune Curinga così distinti :

Lavori.....	€ 81.929,13
IVA sui lavori (22%)	€ 18 024,41
Spese tecniche (Progettista, direttore lavori, etc.).	€ 9 800,00
Contributo CNP (4%)	€ 392,00
IVA su spese tecniche +CNP (22%)	€ 2 242,24
Compenso incentivante art.113 Dlgs 50/2016	€ 2 200,00
Spese di gara a favore della C.U.C.	€ 1 029,63
Totale	€115.617,41

Acquisita la certificazione di regolarità contributiva (DURC con scadenza validità al 28/10/2017 –

Ritenuto

- disporre dover approvare gli atti contabili finali ed il certificato di regolare esecuzione eseguiti dalla ditta *Euroscavi di Passafaro Rocco con sede in via Bologna 88024 Girifalco (CZ)- P.IVA 03253180792*, disporre la liquidazione alla ditta esecutrice dei lavori, il pagamento delle competenze tecniche, il saldo delle spese per incentivi progettazione ed il riepilogo finale della spesa sostenuta per l'esecuzione dei lavori ;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016, nonché il regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010;
- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Leg.vo n° 267/2000;
- il Decreto sindacale n. 3 del 17/01/2017 di conferimento al sottoscritto, dell'incarico di responsabile dell'area tecnica lavori Pubblici/edilizia privata;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità; - il regolamento sui controlli interni;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni;
- delibera G.C. n. 10 del 31.01.2017 , esecutiva, di approvazione del piano anticorruzione 2016/2018 e triennio 2017/2019 ;
- La delibera consiliare n. 14 del 26/04/2017 con cui è stato approvato il DUP 2017/2019
- La delibera consiliare n. 15 del 26/04/2017 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e per l'effetto:

-di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di Consolidamento del Centro Abitato-Interventi di completamento nel Comune di Curinga, presentati all'Ing. Francesco Currado da Curinga, progettista e direttore dei lavori da cui risulta che la ditta *Euroscavi di Passafaro Rocco con sede in via Bologna 88024 Girifalco (CZ)- P.IVA 03253180792* ha regolarmente eseguito i lavori, giusto certificato di regolare esecuzione rilasciato in data 25/06/2017 per un importo complessivo di € 81.929,13 e tenendo conto degli acconti corrisposti di 40.001,00 oltre IVA € 8.800,22 per complessivi € 48.801,22 resta il saldo di € 41.928,13

-liquidare all'impresa *Euroscavi di Passafaro Rocco con sede in via Bologna 88024 Girifalco (CZ)- P.IVA 03253180792*, la somma di € 41.928,13 oltre IVA € 9.224,19 per complessivi € 51.152,32 a saldo della fattura 8/2017 del 01/09/2017

-Liquidare all'Ing. Francesco Currado da Curinga, progettista e direttore dei lavori la somma di € 12.434,24 a saldo della fattura n 8 del 01/09/2017

-Liquidare per compensi incentivanti(art. 113 Dlgo 50/2016 la somma di € 1694,00 così distinta:

1. € 550,00 Arch. Nicola Vasta saldo RUP (€1.056,00- 506,00 acconto 1° SAL);
2. € 352,00 Ing. Pasqualino Nicotera per RUP ;
3. € 176,00 Geom. Filippo Rondinelli per RUP ,
4. € 176,00 Dott. Currado Giovanni Battista collaboratore;
5. € 440,00 per accantonamento art. 113 Dlgo 50/2016

Approvare il riepilogo delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori di consolidamento del centro abitato-Interventi di completamento nel Comune Curinga così distinta:

Lavori.....	€ 81.929,13
IVA sui lavori (22%)	€ 18 024,41
Spese tecniche (Progettista, direttore lavori, etc.).	€ 9 800,00
Contributo CNP (4%)	€ 392,00
IVA su spese tecniche +CNP (22%)	€ 2 242,24
Compenso incentivante art.113 Dlgs 50/2016	€ 2 200,00
Spese di gara a favore della C.U.C.	<u>€ 1 029,63</u>
Totale	€115.617,41

Dare atto che per l'esecuzione dell'opera lavori di consolidamento del centro abitato-Interventi di completamento nel Comune Curinga è stata accertata una economia di € **35.708,46**

- **dare atto**

-che l'intervento ha il seguente codice CIG 6499733559;

-che l'intervento, è finanziato dal Ministero dell'Ambiente decreto n.DDS/DEC/2008/0912 del 27.11.2008;

- **di imputare** la spesa sul capitolo n. 7580/20;

- **dare atto, altresì**, che il presente atto è stato predisposto tenendo conto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dal D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2014;

Il Responsabile del servizio

f.to Dott. Giovanni Battista Currado

Il Responsabile

f.to Arch. Nicola vasta

IL Responsabile dell'Area

f.to Ing. Pasqualino Nicotera

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153 , comma 5, D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

Lì, 27 SET, 2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA Finanziaria.

F. to : Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **odierna** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 05 OTT, 2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

f.to CACCIARI GIUSEPPE

E' copia conforme all'originale

CURINGA, 05 OTT, 2017

Il Segretario Comunale
D.ssa Rosetta CEFALA'