



# COMUNE DI CURINGA

(Provincia di Catanzaro)

**R.G.n.188 del 27/04/2018**

AREE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI –

EDILIZIA PRIVATA DETERMINAZIONE N.56 .DEL 17.04.2018

---

OGGETTO: Opere complementari relative all'intervento denominato "Opere di urbanizzazione nel territorio comunale". Approvazione 1° SAL e 1° certificato di pagamento

---

## IL RESPONSABILE DELL' AREA

### Richiamati:

- i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere i poteri ad assumere gli atti di gestione;
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, ed in particolare il modo di riassetto approvato con deliberazione giunta n. 153 del 6 novembre 2014;
- gli artt. 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2, del T.U.O.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

**Riconosciuta** la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

### Premesso:

- che nell'ambito del "Programma di cui all'articolo 13 comma 1 della L.R. 12/06/2009 n. 19, la Regione Calabria, Dipartimento Lavori Pubblici – Infrastrutture – Mobilità, con DDG n. 7218 del 21/06/2011, ha ammesso il finanziamento, a beneficio del Comune di Curinga, la realizzazione dell'intervento denominato "Opere di urbanizzazione nel territorio comunale", dell'importo di € 450.000,00;
- che con la determinazione n. 283 del 22/12/2011, veniva conferito l'incarico professionale relativamente ai servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché di direzione dei lavori all'ing. Peppino Ciliberto ed al Geom. Giuseppe Bilotta da Curinga, giusto disciplinare d'incarico sottoscritto in data 31/12/2011, che così precisa i diversi ruoli:
  - a) all'ing. Peppino Ciliberto, la redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, le funzioni di CSP, DL, l'esecuzione delle misure e contabilità, nonché del certificato di regolare esecuzione;
  - b) al Geom. Giuseppe Bilotta, la redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, le funzioni di CSP, CSE, assistenza alla DL;
- che il quadro economico del progetto esecutivo risultava così articolato:

A	A1 lavoria misura base d'appalto	324.674,20	
	A2 incidenza della manodopera non soggetta a ribasso	29.703,73	
	A2 costo della sicurezza	7.100,00	
	Totale con oneri della sicurezza emanati da opera imp. di contratto		361.477,93
B	Somme a disposizione		
	b1 spese varie e imprevisi	1.084,69	
	B2 IVA sui lavori	36.256,26	
	B3 spese per tributo autorità vigilanza	225,00	
	B3,1 spese generali competenze tecniche + oneri previdenziali	37.402,56	
	B4 ,1 spese art.92 D.Lgvo 163/2006	5.325,00	
	B5 , IVA(B3)22%	8.228,56	
	Totale somme a disposizione		88.522,07
	TOTALE COMPLESSIVO		450.000,00

-che con determinazione n.233 del 15/09/2015, il responsabile pro tempore dell'area Tecnica del Comune di Curinga ha aggiudicato all'impresa CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI- via San Michele, n. 1 di Lamezia Terme, la gara per l'esecuzione dei suddetti lavori con il ribasso del 27,161% rispetto all'importo a base d'asta;

-che a seguito della gara il quadro economico dell'opera è stato così rimodulato:

A)	A1 lavoria misura base d'appalto	€ 236.489,44	
	A2 incidenza della manodopera non soggetta a ribasso	29.703,73	
	A2 costo della sicurezza	7.100,00	
	Totale con oneri della sicurezza emanati da opera imp. di contratto		273.293,17
B)	Somme a disposizione		
	b1 spese varie e imprevisi	1.084,69	
	B2 IVA sui lavori	27.329,317	
	B3 spese per tributo autorità vigilanza	225,00	
	B3,1 spese generali competenze tecniche + oneri previdenziali	37.402,56	
	B4 ,1 spese art.92 D.Lgvo 163/2006	5.325,00	
	B5 , IVA(B3,1)22%	8.228,56	
	Totale somme a disposizione		79.595,127
	Economie di gara		97.111,703
	TOTALE COMPLESSIVO		450.000,00

-che tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria è stato stipulato contratto d'appalto in data 24/09/2015, repertorio n.8 - registrato a Lamezia Terme il 21/10/2015 al n. 2778;

-che il lavoro è stato consegnato con verbale del 3/11/2015;

**Considerato:**

che durante il corso dei lavori e in occasione di numerosi riunioni e incontri avvenuti tra il sottoscritto R.U.P., la D.L. e la Giunta Comunale, venivano poste all'attenzione della D.L. e del R.U.P. le necessità insorte da esigenze sopraggiunte rappresentate da numerosi richiedenti interventi manutentivi sulle strade e dai sottoservizi nei tratti di viabilità comunale interessati dal progetto, a causa del verificarsi di guasti e rotture nelle reti nelle infrastrutture non previste / o non prevedibili in fase di progettazione dell'opera;

-che in accoglimento parziale delle segnalazioni raccolte dall'Amministrazione Comunale, sono state valutate dalla D.L. le opportune soluzioni tecniche e acquisite segnalati, provvedendo nel contempo a sospendere alcune lavorazioni previste in progetto (come ad esempio la bitumazione lungo la via dei

Mandorli), per la sopraaggiunta e di prevista necessità di intervenire nelle condotte idriche per le diverse perdite e/o danneggiamenti alla rete sottostante;

- che per fronteggiare tali imprevisti lo scrivente ha ritenuto opportuno richiedere alla D.L. la redazione di un progetto esecutivo di lavori complementari dell'intervento principale denominato: "Operediurbanizzazione nel territorio comunale", giusta delibera di G.C.n. 21 del 19/02/2017, con la quale l'Amministrazione ha inteso autorizzare il R.U.P. dell'opera alla rimodulazione del progetto comprendendo le segnalazioni raccolte in corso d'opera di richieste di interventi manutentivi sulle infrastrutture di competenza comunale;

**Considerato che**

- con la medesima deliberazione n. 21/2017 è stato stabilito che la copertura economica dei

lavori complementari è da ricercarsi in parte nella ulteriore rimodulazione del quadro economico dell'opera ed in parte con reperimento di fondi comunali all'uopo destinati;

- con nota prot.n. 5616 del 16/09/2016 indirizzata al Dipartimento n. 6-Infrastrutture, LL.PP., Mobilità veniva richiesto l'utilizzo delle economie di gara;

con nota prot.n. 6737 del 31/10/2017, veniva trasmesso il progetto dei lavori complementari redatto dall'Ing. Peppino Ciliberto, in qualità di D.L.,

Vista la determinazione n. 167 del 02/11/2017 con la quale veniva approvato il progetto dei lavori complementari redatto dall'Ing. Peppino Ciliberto, dell'importo di **€105.019,20 secondo il seguente quadro economico:**

<b>A) LAVORI</b>		
1-per lavori a misura al netto del ribasso di gara	€80.00	
2-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	
<b>TOTALE LAVORI di contratto</b>		<b>€81.6</b>
<b>TOTALE lavori</b>		<b>€81.6</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM. NEPER:</b>		
1-I.V.A.=10%A	€	
2- Spese generali per: spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, supporto al RUP, collaudo tecnico amministrativo, comprensivi di cassa in ps.eiva	€13.46	
9-Art.92D.Lgs163/2006	€1.795,	
<b>TOTALE A DISPOSIZIONE</b>		<b>€23.4</b>

Con la stessa determinazione n. 167 DEL 02/11/2017 veniva stabilito :

- 1) di affidare, ai sensi degli artt. 57 e 147 del D.Lgvo 163/2006 es. m.i., l'esecuzione dei lavori completamenti alla ditta affidataria dei lavori principali **CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI** - via San Michele, n. 1 Lamezia Terme per l'importo di € 80.000,00 (importo già soggetto a ribasso del 27,161% rispetto all'importo a base d'asta), oltre € 1.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale importo contrattuale di € 81.600,00;
- 2) di affidare all'ing. Peppino Ciliberto (tecnico incaricato nell'ambito del progetto principale), la Direzione dei Lavori, le funzioni di CSP, l'esecuzione delle misure e contabilità, la redazione del certificato di regolare esecuzione, ed il riconoscimento dell'onorario spettante per la redazione del progetto approvato con la presente determinazione, per un totale complessivo di € 6.570,00, comprensivi di onorario, cassa di previdenza e IVA dovuta per legge;
- 3) di affidare al geom. Giuseppe Bilotta, (tecnico incaricato nell'ambito del progetto principale), le funzioni di CSE e l'assistenza alla DL, per un totale complessivo di € 1.815,00, comprensivi di onorario, cassa di previdenza e IVA dovuta per legge;

- 4) di fare fronte alle spese complessive, in un'altra lavorazione a disposizione dell'Amministrazione, dell'importo complessivo di € 105.019,20 impegnando € 72.883,78 sul capitolo 6390/1 relativo all'operazione "Operediurbanizzazione nel territorio comunale" ed € 32.185,42 sul capitolo 3490/1 relativo alla manutenzione della rete idrica;
- 5) di precisare che gli affidamenti di cui al presente atto saranno regolati con appalti integrativi dei contratti attualmente in essere;
- 6) di precisare che il CUP dell'operazione è il seguente: D49D11000390002
- 7) di stabilire che gli affidamenti di cui al presente atto sono così identificati: Affidamento alla ditta Consorzio Stabile Infrastrutture Meridionali: CIG 726849362; Affidamento all'ing. Peppino Ciliberto: CIG Z0E20A4579; Affidamento al Geom. Giuseppe Bilotta: CIG ZDB20A44D7B;

Trala Stazione Appaltante l'impresa aggiudicataria è stato stipulato contratto d'appalto in data 15.02.2018 repertorio n.2- registrato a Lamezia Terme il 26.02.2018 aln.648.;

- Con nota del 20.03.2018 prot. 1856 la Direttore dei lavori ( ing. Peppino Ciliberto e Geom. Giuseppe Bilotta ) ha trasmesso la documentazione relativa al 1° SAL ;

Visti gli atti contabili : 1° SAL redatto dalla direzione lavori , dai quali risulta che i lavori eseguiti al 1° SAL alla data del 02/03/2018 ammontano ad € 82.477,12;

Visto il 1° certificato di pagamento redatto dal Responsabile del procedimento Ing. Pasqualino Nicotera, dal quale risulta che si può procedere al pagamento dei lavori per un importo di € 69.163,93 di cui € 62.876,30 per lavori ed € 6.287,63 per IVA;

- vista la fattura n.15 /PA del 29.03.2018 di € 69.163,93 trasmessa dalla ditta Consorzio stabile infrastrutture meridionali-Via S. Michele 1 Lamezia Terme p.IVA 02742310838;

- Ritenuto dover approvare gli atti contabili 1° sal e disporre la relativa liquidazione; ;

Visto il certificato di regolarità contributiva( DURC) -prot INAIL 10865886 da cui risulta che la ditta Consorzio stabile infrastrutture meridionali-Via S. Michele 1 Lamezia Terme p.IVA 02742310838 è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità alla data del 07/07/2018;

- **Visti**:- il Decreto sindacale n 3 del 17/01/2017 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'area tecnica Lavori Pubblici/manutenzione/edilizia privata"-Visto il decreto legislativo 18 agosto 00, n. 267

- lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità ed il regolamento sui controlli interni;

- Vista la delibera consiliare n. 17 del 03/04/2018 con cui è stato approvato il DUP 2018/2020

Vista la delibera consiliare n. 18 del 03/04/2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018

visto il D.lgvo 50/2016

Visto lo Statuto comunale, il regolamento di contabilità e sui contratti;

#### *DETERMINA*

- Di approvare gli atti contabili 1° sal ed il 1° certificato di pagamento dei lavori di € 69.163,93 di cui € 62.876,30 per lavori ed € 6.287,63 per IVA dei lavori complementari opere di urbanizzazione nel territorio comunale eseguiti dalla ditta Consorzio stabile infrastrutture meridionali-Via S. Michele 1 Lamezia Terme p.IVA 02742310838 da cui risulta che alla data del 02/03/2018 son stati eseguiti lavori per un importo di € 63.192,26 IVA ;

- liquidare la somma di, € 69.163,93 di cui € 62.876,30 per lavori ed € 6.287,63 per IVA alla ditta Consorzio stabile infrastrutture meridionali-Via S. Michele 1 Lamezia Terme p.IVA 02742310838 a saldo della fattura n. 15/PA del 29.03.2018

Di dare atto che il CUP dell'operazione è il seguente: D49D11000390002

CIG ditta Consorzio Stabile Infrastrutture Meridionali: CIG 726849362; ing. Peppino Ciliberto: CIG Z0E20A4579 e Geom. Giuseppe Bilotta: CIG ZDB20A44D7B;

- di fare fronte alle spese complessive, in un'altra lavorazione a disposizione dell'Amministrazione, dell'importo complessivo di € 105.019,20 impegnando € 72.883,78 sul capitolo 6390/1 relativo all'operazione "Operediurbanizzazione nel territorio comunale" ed € 32.185,42 sul capitolo 3490/1 relativo alla manutenzione della rete idrica;

Il responsabile del servizio  
f.to Dott. Giovanni Battista Currado

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
f.to Ing. Pasqualino Nicotera

# **SERVIZIO FINANZIARIO**

**VISTO** : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

**Lì, 27/04/2018**

IL RESPONSABILE DELL'AREA Finanziaria.

F. to : Dott. Umberto Ianchello

# **PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **odierna** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**Lì, 27/04/2018**

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**

f.to Giovanni Mazzotta

**E' copia conforme all'originale**  
**CURINGA, 27/04/2018**

Il Segretario Comunale

D.ssa Mariagrazia Crapella