



COMUNE DI CURINGA

(Provincia di Catanzaro)

R.G. n. 426 del 22/08/2018

AREA LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI – EDILIZIA

PRIVATA DETERMINAZIONE N 119 DEL 08/06/2018

OGGETTO: Opere complementari relative all'intervento denominato "Opere di urbanizzazione nel territorio comunale". Approvazione 2° SAL e 2° certificato di pagamento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamati:

- i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere i poteri ad assumere gli atti di gestione;
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, ed in particolar modo il riassetto approvato con deliberazione giunta n. 153 del 6 novembre 2014;
- gli artt. 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2, del T.U.O.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Riconosciuta la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

Premesso:

- che nell'ambito del "Programma di cui all'articolo 13 comma 1 della L.R. 12/06/2009 n.19, la Regione Calabria, Dipartimento Lavori Pubblici – Infrastrutture – Mobilità, con DDG n. 7218 del 21/06/2011, ha ammesso a finanziamento, a beneficio del Comune di Curinga, la realizzazione dell'intervento denominato "*Opere di urbanizzazione nel territorio comunale*", dell'importo di € 450.000,00;
- che con determina n. 283 del 22/12/2011, veniva conferito incarico professionale relativamente ai servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché di direzione dei lavori all'ing. Peppino Ciliberto ed al Geom. Giuseppe Bilotta da Curinga, giusto disciplinare d'incarico sottoscritto in data 31/12/2011, che così precisa i diversi ruoli:
 - a) all'ing. Peppino Ciliberto, la redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, le funzioni di CSP, DL, l'esecuzione delle misure e contabilità, nonché del certificato di regolare esecuzione;
 - b) al geom. Giuseppe Bilotta, la redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, le funzioni di CSP, CSE, assistenza alla DL;
- che il quadro economico del progetto esecutivo risultava così articolato:

A	A1 lavori a misura a base d'appalto	324.674,20	
	A2 incidenza della manodopera non soggetto a ribasso	29.703,73	
	A2 costo della sicurezza	7.100,00	
	Totale con oneri della sicurezza e manodopera imp. di contratto		361.477,93
B	Somme a disposizione		
	b1 spese varie e imprevisti	1.084,69	
	B2 IVA sui lavori	36.256,26	
	B3 spese per tributo autorità vigilanza	225,00	
	B3,1 spese generali competenze tecniche + oneri previdenziali	37.402,56	
	B4 ,1 spese art. 92 D.Lgvo 163/2006	5.325,00	
	B5 , IVA (B3) 22%	8.228,56	
	Totale somme a disposizione		88.522,07
	TOTALE COMPLESSIVO		450.000,00

-che con determinazione n. 233 del 15/09/2015, il responsabile protempore dell'area Tecnica del Comune di Curinga aggiudicava all'impresa CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI – via San Michele, n.1 di Lamezia Terme, la gara per l'esecuzione dei suddetti lavori con il ribasso del 27,161% rispetto all'importo a base d'asta;

-che a seguito della gara il quadro economico dell'opera è stato così rimodulato:

A)	A1 lavori a misura a base d'appalto	€ 236.489,44	
	A2 incidenza della manodopera non soggetto a ribasso	29.703,73	
	A2 costo della sicurezza	7.100,00	
	Totale con oneri della sicurezza e manodopera imp. di contratto		273.293,17
B)	Somme a disposizione		
	b1 spese varie e imprevisti	1.084,69	
	B2 IVA sui lavori	27.329,317	
	B3 spese per tributo autorità vigilanza	225,00	
	B3,1 spese generali competenze tecniche + oneri previdenziali	37.402,56	
	B4 ,1 spese art. 92 D.Lgvo 163/2006	5.325,00	
	B5 , IVA (B3,1) 22%	8.228,56	
	Totale somme a disposizione		79.595,127
	Economie di gara		97.111,703
	TOTALE COMPLESSIVO		450.000,00

-che tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria è stato stipulato contratto d'appalto in data 24/09/2015, repertorio n. 8 – registrato a Lamezia Terme il 21/10/2015 al n. 2778;

-che i lavori sono stati consegnati con verbale del 3/11/2015;

Considerato:

che durante il corso dei lavori ed in occasione di numerose riunioni e incontri avvenuti tra il sottoscritto R.U.P., la D.L. e la Giunta Comunale, venivano poste all'attenzione della D.L. e del R.U.P. le necessità insorte da esigenze sopraggiunte rappresentate da numerose richieste di interventi manutentivi alle strade ed ai sottoservizi nei tratti di viabilità comunale interessati dal progetto, a causa del verificarsi di guasti e rotture nelle reti e nelle infrastrutture non previsti e/o non prevedibili in fase di progettazione dell'opera;

-che in accoglimento parziale delle segnalazioni raccolte dall'Amministrazione Comunale, sono state valutate dalla D.L. le opportune soluzioni tecniche ai casi segnalati, provvedendo nel contempo a sospendere alcune lavorazioni previste in progetto (come ad esempio la bitumazione lungo la via dei

Mandorli), per la sopraggiunta ed imprevista necessità di intervenire nelle condotte idriche per le diverse perdite e/o danneggiamenti alla rete sottostante;

- che per fronteggiare tali imprevisti lo scrivente ha ritenuto opportuno richiedere alla D.L. la redazione di un progetto esecutivo di lavori complementari dell'intervento principale denominato: "Opere di urbanizzazione nel territorio comunale", giusta delibera di G.C. n. 21 del 19/02/2017, con la quale l'Amministrazione, ha inteso autorizzare il R.U.P. dell'opera alla rimodulazione del progetto ricomprendendo le segnalazioni raccolte in corso d'opera di richiesta di interventi manutentivi sulle infrastrutture di competenza comunale;

Considerato che

-con la medesima delibera giunta n. 21/2017 è stato stabilito che la copertura economica dei lavori complementari è da ricercarsi in parte nella ulteriore rimodulazione del quadro economico dell'opera ed in parte con reperimento di fondi comunali all'uso destinati;

-con nota prot. n. 5616 del 16/09/2016 indirizzata al Dipartimento n. 6 - Infrastrutture, LL.PP., Mobilità veniva richiesto l'utilizzo delle economie di gara;

con nota prot. n. 6737 del 31/10/2017, veniva trasmesso il progetto dei lavori complementari redatto dall'Ing. Peppino Ciliberto, in qualità di D.L.,

Vista La determinazione n. . 167 del 02/11/2017 con la quale veniva approvato il progetto dei lavori complementari redatto dall'Ing. Peppino Ciliberto, dell'importo di **€105.019,20 secondo il seguente** quadro economico:

A) LAVORI		
1 - per lavori a misura al netto del ribasso di gara	€ 80.0000,00	
2 -oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.600,00	
TOTALE LAVORI di contratto		€ 81.600,00
TOTALE lavori		€ 81.600,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE PER:		
1 - I.V.A. = 10 % A	€ 8.160,00	
2 - Spese generali per: spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, supporto al RUP, collaudo tecnico amministrativo, comprensive di cassa inps e iva	€ 13.464,00	
9-Art. 92 D. Lgs 163/2006	€ 1.795,00	
TOTALE A DISPOSIZIONE		€ 23.419,00

Con la stessa determinazione n. . 167 DEL 02/11/2017 veniva stabilito :

- 1) di affidare, ai sensi degli artt. 57 e 147 del D.Lgvo 163/2006 e s.m.i., l'esecuzione dei lavori completamenti alla ditta affidataria dei lavori principali CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI -via San Michele, n.1 Lamezia Terme per l'importo di € 80.000,00 (importo già soggetto a ribasso del 27,161% rispetto all'importo a base d'asta), oltre € 1.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale importo contrattuale di € 81.600,00;
- 2) di affidare all'ing. Peppino Ciliberto (tecnico incaricato nell'ambito del progetto principale), la Direzione dei Lavori, le funzioni di CSP, l'esecuzione delle misure e contabilità, la redazione del certificato di regolare esecuzione, e di riconoscere l'onorario spettante per la redazione del progetto approvato con la presente determinazione, per un totale complessivo di € 6.570,00, comprensivo di onorario, cassa di previdenza e IVA dovuta per legge;
- 3) di affidare al geom. Giuseppe Bilotta, (tecnico incaricato nell'ambito del progetto principale), le funzioni di CSE e l'assistenza alla DL, per un totale complessivo di € 1.815,00, comprensivo di

- onorario, cassa di previdenza e IVA dovuta per legge;
- 4) di fare fronte alle spese complessive, in uno tra lavori e spese a disposizione dell'Amministrazione, dell'importo complessivo di € 105.019,20 impegnando € 72.883,78 sul capitolo 6390/1 relativo all'operazione "Opere di urbanizzazione nel territorio comunale" ed € 32.185,42 sul capitolo n. 3490/1 relativo alla manutenzione della rete idrica;
 - 5) di precisare che gli affidamenti di cui al presente atto saranno regolati con appositi atti integrativi dei contratti attualmente in essere;
 - 6) di precisare che il CUP dell'operazione è il seguente: D49D11000390002
 - 7) di stabilire che gli affidamenti di cui al presente atto sono così identificati: Affidamento alla ditta Consorzio Stabile Infrastrutture Meridionali: CIG 726849362; Affidamento all'ing. Peppino Ciliberto: CIG Z0E20A4579; Affidamento al Geom. Giuseppe Bilotta: CIG ZDB20A44D7B;

Tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria è stato stipulato contratto d'appalto in data 15.02.2018 repertorio n. 2 – registrato a Lamezia Terme il 26.02.2018 al n.648.;

-Con nota del 01/06/2018 prot. 3405 la Direttore dei lavori (ing. Peppino Ciliberto e Geom. Giuseppe Bilotta) ha trasmesso la documentazione relativa al 2° SAL ;

Visti gli atti contabili : 2° SAL redatto dalla direzione lavori , dai quali risulta che i lavori eseguiti al 2° SAL alla data del 21.05.2018 ammontano ad € 81.598,80 a netto del ribasso del 27,161% ;

Visto il 2° certificato di pagamento redatto dal Responsabile del procedimento Ing. Pasqualino Nicotera, dal quale risulta che si può procedere al pagamento dei lavori per un importo di € 20.187,12 di cui € 18.351,93 per lavori ed € 1.835,19 per IVA;

-vista la fattura n.30/PA del 08/06/2018 di € 18.351,93 trasmessa dalla ditta CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI –

-Ritenuto dover approvare gli atti contabili 2° sal e disporre la relativa liquidazione;

Visto il certificato di regolarità contributiva(DURC) -prot INAIL 10865886 da cui risulta che la ditta Consorzio stabile infrastrutture meridionali-Via S. Michele 1 Lamezia Terme p.IVA 02742310838 è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità alla data del 07/07/2018;

-**Visti**:- il Decreto sindacale n 3 del 17/01/2017 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'area tecnica Lavori Pubblici/manutenzione/edilizia privata"-Visto il decreto legislativo 18 agosto 00, n. 267

- lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità ed il regolamento sui controlli interni;

- Vista la delibera consiliare n. 17 del 03/04/2018 con cui è stato approvato il DUP 2018/2020

Vista la delibera consiliare n. 18 del 03/04/2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018 ,

visto il D.lgvo 50/2016

Visto lo Statuto comunale, il regolamento di contabilità e sui contratti;

DETERMINA

- Di approvare gli atti contabili 2° sal ed il 1°certificato di pagamento dei lavori di € 20.187,12 di cui € 18.351,93 per lavori ed € 1.835,19 per IVA dei lavori complementari opere di urbanizzazione nel territorio comunale eseguiti dalla ditta Consorzio stabile infrastrutture meridionali-Via S. Michele 1 Lamezia Terme p.IVA 02742310838 ;

-liquidare la somma di, € 20.187,12 di cui € 18.351,93 per lavori ed € 1.835,19 per IVA alla ditta Consorzio stabile infrastrutture meridionali-Via S. Michele 1 Lamezia Terme p.IVA 02742310838 a saldo della fattura n.30 /PA del 08/06/2018

Di dare atto ch il CUP dell'operazione è il seguente: D49D11000390002

CIG ditta Consorzio Stabile Infrastrutture Meridionali: CIG 726849362;

-di fare fronte alle spese complessive, in uno tra lavori e spese a disposizione dell'Amministrazione, € impegnato € 72.883,78 sul capitolo 6390/1 relativo all'operazione "Opere di urbanizzazione nel territorio comunale" ed € 32.185,42 sul capitolo n. 3490/1 relativo alla manutenzione della rete idrica;

Il responsabile del servizio

f.to Dott.Giovanni Battista Currado

Il Responsabile dell'Area Tecnica

f.to Ing. Pasqualino Nicotera

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

Lì, 08/06/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA Finanziaria.

F. to : Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **odierna** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 23/08/2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

f.to Giuseppe Calvieri

E' copia conforme all'originale
CURINGA, 23/08/2018

Il Segretario Comunale
D.ssa Mariagrazia Crapella