



## COMUNE DI CURINGA

(Provincia di Catanzaro)

R.G. n. 145 del 10 APR. 2013

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 13 MAR. 2013

OGGETTO: Risanamento ambientale aree demaniali nel comune di Curinga- Approvazione atti di contabilità finale , certificato di regolare esecuzione, relazione acclarante e rendiconto della spesa.

### Il Responsabile dell'Area

Premesso che :

-il programma Quadro ( APQ) denominato " Tutela e risanamento ambientale" , sottoscritto a Roma il 28/6/2006 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del mare e la Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell'Ambiente, è finalizzato all'attuazione di interventi di messa in sicurezza d'emergenza di aree demaniali poste lungo le fiumare e i corsi d'acqua della Regione interessate dall'abbandono di rifiuti speciali ( pericolosi e non pericolosi);

-la Regione Calabria -Dipartimento Politiche dell'ambiente con nota dell'11.12.2007 prot. 14553 del 11.12.2007, acquisita agli atti del Comune in data 11.12.2007 prot. 7509 ha comunicato che il Comune rientra nell'elenco dei possibili enti beneficiari previsti dal Piano integrativo APQ;

-con deliberazione giunta n. 123 del 30.09.2008 veniva approvato il progetto preliminare dei lavori dell'importo complessivo di € 130.000,00;

-con deliberazione Giunta Comunale n. 60 del 24.04.2009 veniva approvata uno schema di convenzione relativa al finanziamento di che trattasi e nominato responsabile del procedimento il Geom. Filippo Rondinelli ;

-con deliberazione giunta n. 109 del 14/07/2009 veniva approvato il progetto esecutivo , redatto dal Geom. Filippo Rondinelli dell'importo complessivo di € 130.000,00 ,secondo il seguente quadro economico:

- a) lavori a base d'asta.....95.000,00  
oneri della sicurezza..... 5.000,00

**totale € 100.000,00**

- b) somme a disposizione dell'amministrazione.  
-per IVA sui lavori20% .....20.000,00  
-spese generali( geologiche. Spese RUP.  
Piano sicurezza, competenze tecniche  
art. 92 Dlvo 163/06 + IVA..... 10.000,00

**sommano..... € 30.000,00**

**totale generale €130.000,00**

-in data 05.08.2009 veniva stipulata la convenzione con la Regione Calabria per la concessione del finanziamento di che trattasi;

-con determina n.169 del 30.10.2009 veniva indetta gara di appalto dei lavori mediante procedura aperta , ai sensi del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni secondo il bando e disciplinare di gara ;

-con determina n. 191 del 17.12.2009 . i lavori venivano aggiudicati alla ditta Fabiano Salvatore -Simeri Crichi -con contratto del16.03.2010 rep n. 3 ,registrato a Lamezia Terme il 28.03. con il ribasso del 30,186 per un importo complessivo di €71.323,30 comprensivo di € 5.000,00 per oneri della sicurezza;

Considerato che:



-La Regione Calabria con nota prot. 5531 del 24/03.2010 ha designato collaudatori in corso d'opera i seguenti professionisti: Ing. Giordano Pasquale-da Castrolibero e l'Arch. Giuseppe Tarsitano -Trebisacce stabilendo di corrispondere il compenso onnicomprensivo fissato nella misura del 1,50% dell'importo complessivo dei lavori a base d'asta ( oltre cassa- se dovuta e IVA nella misura di legge);

-con determina n. 64 del 20.04.2010 veniva affidato l'incarico di collaudatore in corso d'opera Ing. Giordano Pasquale- da Castrolibero e Arch. Giuseppe Tarsitano -Trebisacce corrispondendo a ciascuno il compenso nella misura di € 750,00 oltre cassa- se dovuta e IVA nella misura di legge e rimodulate il quadro economico di spesa dell'opera:

a) Importo lavori comprensivo di € 5.000,00 degli oneri della sicurezza.....	71.323,30
b) somme a disposizione dell'amministrazione	
-per IVA sui lavori20% .....	14.264,66
-spese generali ( geologiche, Spese RUP. Piano sicurezza, competenze tecniche,collaudo art. 92 Dlvo 163/06 + IVA.....	10.000,00
Economia ribasso ed IVA .....	<u>34.412,04</u>
totale generale €130.000,00	

-con determina n. 64 del 20.04.2010 veniva disposta la nomina di collaudatore in corso d'opera Ing. Giordano Pasquale- da Castrolibero e Arch. Giuseppe Tarsitano -Trebisacce stabilendo di corrispondere a ciascun professionista il compenso nella misura di € 750,00 oltre cassa- se dovuta e IVA nella misura di legge;

-i lavori venivano eseguiti dalla ditta Fabiano Salvatore -Simeri Crichi ed ultimati in data 12.06.2011;

Visti i verbali di visita di data : 11.01.2011,07.06.2011 ,24.11.2011 , firmati da entrambi i collaudatori ,dai quali risulta la regolare esecuzione dell'intervento ritirando gli atti relativi al progetto e D.L. per il collaudo ;

- con note prot.6629 del 18.11.2011 e prot 1577 del 15.03.2012 questo ente ha sollecitato ai professionisti la definizione del collaudo.

-con nota prot. 2231 del 23.04.2012 questo ente ha nuovamente richiesto ai professionisti la redazione del collaudo informando altresì la ditta esecutrice dei lavori che ha diverse volte minacciato di adire le vie legali per il mancato pagamento dell'intervento e che, nell'ipotesi in cui l'Ente dovesse corrispondere somme maggiorate da interessi di mora per il ritardo nel pagamento e/o spese legali a seguito di azioni giudiziarie intraprese dalla ditta esecutrice dei lavori, si provvederà ad addebitare a Vs. dei professionisti le maggiori somme liquidate.

-la stessa nota prot. 2231 del 23.04.2012 è stata trasmessa per conoscenza anche alla Regione Calabria ;

-L'ing. Giordano Pasquale con nota del 19.04.2012 , acquisita agli atti del Comune in data 20.04.2012 prot. 2201 ha manifestato la volontà di definire il collaudo anche senza la presenza dell'arch. Giuseppe Tarsitano;

-con determina n. 119 Del 07.06.2012 l'Arc. Giuseppe Tarsitano veniva considerato rinunciatario all'incarico di collaudo dell'intervento di Risanamento ambientale aree demaniali, Nominato collaudatore dell'opera soltanto Ing. Giordano Pasquale- da Castrolibero corrispondendo allo stesso il compenso nella misura di €1.500,00 oltre cassa- se dovuta e IVA nella misura di legge;

-in data 12.09.2012 l' Ing. Giordano Pasquale ha trasmesso gli atti di collaudo dell'intervento di che trassi per complessivi € 71.323,30 oltre IVA ;



-in data 04.02.2013 il Geom. Filippo Rondinelli ,direttore dei lavori ,ha trasmesso gli atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione ed il collaudo dei lavori di cui trattasi dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati in data 12.06.2011 e regolarmente eseguiti e collaudati per un importo di € 71.323,30 ;

Visti gli atti contabili dai quali risulta che la ditta Fabiani Salvatore -Simeri Crichi ha regolarmente eseguito i lavori per un importo complessivo di € 71.323,30 oltre IVA ;

Visto il certificato DURC di regolarità contributiva della ditta Fabiani Salvatore -Simeri Crichi per la liquidazione finale dei lavori di risanamento area demaniale Comune di Curinga rilasciata in data 03.11.2011;

Vista la relazione acclarante i rapporti tra il Comune di Curinga e la Regione Calabria per l'intervento di cui trattasi ;

Visto il riepilogo delle spese per l'esecuzione dei lavori così distinta :

Lavori comprensivo di € 5.000,00 degli oneri della sicurezza	71.323,30
IVA sui lavori 20% 1° SAL 10.558,20	
IVA sui lavori finale 21% ..... 3.891,79	
Sommano	14.449,99
Spese collaudo	1.963,10
Spese incentivi progettazione :	
-Ing. Luigi Sabatini RUP ( fase gara di appalto).....150,00	
-Arch. Vincenzo Calzona RUP( fase consegna e 1° SAL )...150,00	
-geom. Filippo Rondinelli per progettazione , DD.LL. e RUP (fase finale)..... 1.050	
Dott. Giovanni Battista Currado( collaboratore )..... 50	
Sommano 1.400	1.400,00
Totale	89.136,39

Ritenuto dover approvare gli atti di contabilità finale , il certificato di regolare esecuzione, il collaudo e relazione acclarante ed il rendiconto della spesa. ;

Visto il D.Lgs. sui LL.PP. n. 163 del 16/04/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto comunale, il regolamento di contabilità e sui contratti;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

#### DETERMINA

1)approvare gli atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di Tutela e risanamento ambientale aree demaniali redatto dal DDD.LL e RUP Geom. Filippo Rondinelli dei lavori eseguiti dalla ditta Fabiano Salvatore -Simeri Crichi dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di € 71.323,30 oltre IVA ;

-approvare il verbale di collaudo dell'intervento di risanamento ambientale delle aree demaniali redatto dall'Ing. Giordano Pasquale da cui risulta che sotto il profilo tecnico amministrativo vengono collaudate e liquidate le somme di € 71.323,30 oltre IVA ;

Approvare la relazione acclarante l'intervento in oggetto di risanamento ambientale redatto dal Geom. Filippo Rondinelli .



- 2) approvare gli atti di collaudo dei lavori redatti dall'Ing. Giordano Pasquale
- 3) Liquidare alla ditta Fabiano Salvatore -Simeri Crichi la somma di € 22.424,09 a saldo dell'intervento di risanamento ambientale area demaniale;
- 4) Liquidare all'Ing. Giordano Pasquale la somma di € 1.963,10 a saldo della fattura n. 05 del 12.09.2012.
- 5) Liquidare per incentivi progettazione la somma complessiva di € 1.400,00 così distinta :
  - € 150,00 Ing. Luigi Sabatini RUP ( gara di appalto)
  - € 150,00 -Arch. Vincenzo Calzona RUP consegna e 1° SAL
  - € 1.050,00-Geom. Filippo Rondinelli per progettazione, DD.LL. e RUP ( fase atti contabilità finale)
  - € 50,00-Dott. Giovanni Battista Currado( collaboratore)-
- 6) Approvare il riepilogo delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori di risanamento aree demaniali per un importo complessivo di € 89.136,39
- 7) L'intervento ha il seguente codice CIG n. CIG 03911703B1
- 8) Dare atto che l'opera è finanziata dalla Regione Calabria -Dipartimento Politiche dell'Ambiente € 130.000,00 giusta convenzione stipulata in data 05.08.2009 e previsto sul Cap 6390/90.

*Il Responsabile dell'area  
Ing. Luigi Ottavio Mancuso*

## SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
(art. 151, 4° comma ed art. 153, 5° comma del D.Lgs 18.08.2000, n.267)  
Li,

10 APR 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Il Segretario Comunale  
(Dr. Paolo Motta)



---

## PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  
dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Li

11 APR 2013

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

