



## COMUNE DI CURINGA

(Provincia di Catanzaro)

R.G. n. 550 del 29.12.2016

### AREA TECNICA AREA LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONE/EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE N. 219 DEL 13/12/2016

**Intervento a valere sulle risorse premiali a disposizione del PIT 14 denominato “Interventi di arredo urbano – Lavori di urbanizzazione nella frazione Acconia e in loc. Soccorso. CUP: D46J14000500008,**  
**OGGETTO:** *CIG: X6612917FB - Approvazione atti contabilità finale certificato di regolare esecuzione e riepilogo delle spese.*

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA

##### Premesso che:

- Il Comune di Curinga fa parte del Progetto Integrato Territoriale (PIT) n. 14 – Area Lamezia, strumento di governance nato nell’ambito del POR Calabria 2000-2006 per sostenere la realizzazione, la crescita e l’implementazione dei sistemi locali di sviluppo in funzione delle reali specificità e vocazioni territoriali dell’area centrale della Calabria;
  - con deliberazione giunta n. 99 del 15 luglio 2014 è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dall’Ufficio Tecnico denominato “Interventi di arredo urbano”, da realizzarsi nel territorio comunale di Curinga, nella frazione Acconia e nelle località Soccorso e Gornelli, dell’importo complessivo di € 22.802,00, di cui € 9.860,00 per lavori, € 9.800,00 per forniture ed € 3.142,00 per I.V.A.;
- Relativamente agli interventi previsti in progetto**
- con determinazione n. 88 del 5 agosto 2014 la fornitura degli arredi urbani da collocare in loc. Gornelli e nella frazione Acconia è stata affidata alla ditta *UBI-URBE arredi urbani e da giardino* con sede in Ugento (LE), lotto CIG: XD9106AC21 per l’importo di € 7.076,00 IVA compresa;
  - con la determinazione n. 106 del 9 ottobre 2014 la fornitura e posa in opera di fontana/fioriera ornamentale per villa Gornelli è stata affidata alla ditta *Laguna Blu di Vasta Geom. Giuseppe* con sede in via Giordano Bruno Acconia di Curinga (CZ) lotto CIG: Z6D1130963 per l’importo di € 4.880,00 IVA compresa;
  - con determina n.118 del 27/11/2014 i lavori di urbanizzazione fraz. Acconia e loc. Soccorso venivano affidati alla ditta, *Costruzioni generali C.G.P.di Giovanni Pungitore con sede in c.da Turrina ,55 P.Iva 03305810792* mediante contratto di cottimo fiduciario del 04/12//2014, per l’importo di € 9.203,70 IVA 10% compresa.

##### Dato atto:

- la fornitura degli arredi urbani da collocare in loc. Gornelli e nella frazione Acconia è stata regolarmente effettuata e con determina n. 110 del 13/11/2014 si è provveduto alla relativa liquidazione per l’importo di € 7.076,00 IVA compresa ;
- la fornitura della fioriera zampillo da collocare in villa Gornelli è stata regolarmente effettuata e posta in opera e con determina n. 109 del 13/11/2014 si è provveduto alla liquidazione per l’importo di € 4.880,00 IVA compresa;
- che i lavori di urbanizzazione nella frazione Acconia e in loc. Soccorso., iniziati in data 04/12/2014, sono stati sospesi per l’ottenimento dei pareri di competenza, giusto verbale di sospensione n. 1 del 08/01/2015;

- che con determina n. 12 del 29/01/2015, sono stati approvati e liquidati il 1° SAL ed il 1° certificato di pagamento relativo ai lavori già eseguiti dall'impresa alla data del 20/01/2015, per l'importo di € 4.503,36 IVA 10% compresa;
- che con nota prot. 4860 del 01/08/2016 veniva indetta conferenza di servizi per acquisizione nulla osta paesaggistico dello spazio a verde nella frazione Acconia;
- che con nota prot. 28035 del 02/08/2016 l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro –Servizio Paesaggistica- ha inviato parere paesaggistico favorevole per la perizia dei lavori di recupero funzionale dello spazio a verde nella frazione Acconia facente parte del progetto a valere sulle risorse premiali a disposizione del PIT 14 denominato “Interventi di arredo urbano nel Comune di Curinga .

#### **Visto**

-il verbale del 04/08/2016 di conclusione della Conferenza dei Servizi per l'acquisizione del nulla osta paesaggistico del progetto di che trattasi;

-il verbale n. 1 del 09/09/ 2016 di ripresa con la quale veniva stabilito il nuovo termine ultimo per completare i lavori, alla data del 18/09/2016;

-che l'impresa ha terminato i lavori il 16/09/2016, per come si evince dallo Stato di avanzamento finale del 16/09/2016, e quindi nel termine utile stabilito per il completamento.

#### **Visti altresì**

- il certificato di regolare esecuzione, dei lavori di urbanizzazione nella frazione Acconia e in loc. Soccorso, del 16/09/2016 redatto dal Direttore dei Lavori geom. Filippo Rondinelli, dell'importo complessivo di € 8.367,00 oltre IVA 10%;
- il SAL finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori geom. Filippo Rondinelli ed il certificato di pagamento n. 2 del 16/09/2016 dell'importo di € 4.273,00 oltre IVA 10%;
- la fattura FATTPA 13\_16 del 07/12/2016, a saldo dei lavori in oggetto, trasmessa dalla ditta, acquisita agli atti del Comune con prot. n. 7731 del 12/12/2016 dell'importo complessivo di € 4.700,30 IVA compresa;

**visto** il seguente riepilogo delle spese per l'esecuzione dell'opera in oggetto:

#### **LAVORI E FORNITURE**

• Lavori di urbanizzazione nella frazione Acconia e loc. Soccorso	€ 8.367,00
• IVA 10% sui lavori	€ 836,70
• Forniture arredi urbani panchine/cestini per Villa Gornelli e per la frazione Acconia	€ 5.800,00
• IVA 22% su fornitura	€ 1.276,00
• Fornitura fioriera zampillo per villa Gornelli	€ 4.000,00
• IVA 22% su fornitura	€ 880,00
<b>TOTALE LAVORI E FORNITURE</b>	<b>€ 21.159,70</b>

#### **Dato atto**

che la spesa complessiva sostenuta di € 21.159,70 , trova copertura a valere sulle risorse premiali a disposizione del PIT 14, per l'importo di € 20.450,00, e per l'ulteriore importo di € 709,70 si provvederà con fondi comunali;

Ritenuto dover approvare gli atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione, il saldo lavori ed il riepilogo delle spese sostenute per l'esecuzione dell'opera;

**Visto** il D.Lgs 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000,n.267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

### **DETERMINA**

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente determinato;

1. approvare gli atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione del 16/09/2016 redatto dal Direttore dei Lavori geom. Filippo Rondinelli, per i lavori di urbanizzazione eseguiti nella frazione Acconia e in loc. Soccorso, dalla ditta *Costruzioni generali C.G.P.di Giovanni Pungitore con sede in c.da Turrina ,55 P.Iva 03305810792*, per l'importo di € 9.203,70 di cui € 8.367,00 per lavori , ed € 836,70 per IVA 10%;

2. di liquidare alla ditta *Costruzioni generali C.G.P.di Giovanni Pungitore con sede in c.da Turrina n.55 P.Iva 03305810792* per i lavori di urbanizzazione nella frazione Acconia e loc. Soccorso a saldo della fattura FATTPA 13\_16 del 07/12/2016, trasmessa dalla ditta, acquisita agli atti del Comune con prot. n. 7731 del 12/12/2016 dell'importo complessivo di € 4.700,30 IVA compresa;
3. di fare fronte alla spesa per il pagamento del SAL Finale, di € 4.700,30 IVA compresa , mediante imputazione sul cap.2860/3.
4. approvare il riepilogo delle spese sostenute per l'intervento in oggetto per complessivi € 21.159,70, come ben specificato in premessa;
5. dare atto che la spesa complessiva sostenuta di € 21.159,70, trova copertura a valere sulle risorse premiali a disposizione del PIT 14 per l'importo di € 20.450,00, e per l'ulteriore importo di € 709,70 si provvederà con fondi comunali;
6. dare atto che l'intervento ha il seguente codice CIG: X6612917FB.

Il Responsabile dell' Area  
Ing. Pasqualino Nicotera

## **SERVIZIO FINANZIARIO**

**VISTO** : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della  
spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 5 del D. L. vo 18 agosto  
2000, n° 267 e s. m. i. –

Curinga, lì **20.12.2016**

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
F.to Dott. Umberto Ianchello

## **PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data  
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Curinga, lì 18/01/2017

Il Responsabile dell'Albo  
F.F. F.to Salvatore Fruci

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
**Curinga, 18/01/2017**

Il Segretario Comunale  
*D.ssa Rosetta Cefalà*