



COMUNE DI CURINGA

(Provincia di Catanzaro)

R.G. n. 37 del

AREA " URBANISTICA/SERVIZI"

DETERMINAZIONE N 8 DEL 30.01.2018

Oggetto : lavori di somma urgenza per adeguamento e ripristino funzionale del tratto di condotta idrica loc. Castellano- Ditta Geom. Graziano Domenico –Approvazione atti contabilità finale

Il Responsabile dell'area

PREMESSO che:

- in data 18.09.2017 si è provveduto ad effettuare un sopralluogo in località "Castellano" al fine di ispezionare il tracciato della rete idrica in prossimità dell'attraversamento della SP91 che dal serbatoio omonimo alimenta le utenze di parte del Capoluogo ed è stata accertata la presenza della seguente situazione, così come formalizzato nel verbale in pari data sottoscritto dagli intervenuti: *la anomalia all'ordinario funzionamento della condotta idrica è da addebitarsi alla rottura della stessa in corrispondenza della SP91 dove il rilevato della strada si aggira intorno ai 3,50 mt tra il piano stradale rispetto alla condotta costituita da un obsoleto tubo Fe140 risalente intorno agli anni '50;*
- in data 18.09.2017, verificato che ricorrevano le condizioni di estrema necessità ed urgenza per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e la conseguente applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 163 del D.Lgs. n.50/2016, in relazione alla situazione di fatto constatata in loco, veniva redatto apposito verbale di somma urgenza;
- tale circostanza determinava un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, in quanto l'incontrollato deflusso oltre a costituire pericolo per la viabilità della sede stradale crea forte disservizio nell'erogazione della già limitata fornitura di acqua alle utenze, ed inoltre ha già invaso parte dei terreni circostanti a valle;
- risultava necessario procedere all'esecuzione di lavori pubblici di somma urgenza per far fronte alla situazione di pericolo in corso;
- ricorrevano i presupposti per il ricorso alla procedura prevista dall'articolo 163, comma 1, del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, come da verbale sopra citato;
- allo scopo veniva interpellata la Ditta Geom. Domenico Graziano, con sede in Curinga in Via San Giovanni Precursore, P.IVA 02239970797, di intervenire sul luogo con uomini e mezzi;
- la Ditta Geom. Domenico Graziano, con sede in Curinga in Via San Giovanni Precursore, P.IVA 02239970797, si è dichiarata disponibile ad eseguire le lavorazioni necessarie per risolvere definitivamente l'emergenza e, quindi, per adeguare e ripristinare la funzionalità del tratto di condotta idrica;
- la esecuzione dei lavori doveva essere completata entro i successivi 5 gg. dall'ordine di servizio con annessa perizia del 19.09.2017;
- a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, veniva redatto un preventivo di massima dei lavori necessari da eseguirsi ed il relativo elenco dei prezzi sulla scorta dei prezzi di mercato correnti per le lavorazioni seguenti:
 1. movimento di materie (scavo a sezione obbligata, rinterri) lungo il nuovo tracciato della condotta e posa in opera della nuova condotta con tubazione PE100 PFA16 DN160;
 2. dismissione del tratto della esistente condotta in Fe140;
 3. rinterro dei cavi con idoneo materiale, ripristino del tracciato di scavo, pulizia dei siti di cantiere;
 4. installazione di un pozzetto in elementi prefabbricati di c.v. compreso coperchio in ghisa, montaggio di una saracinesca in ghisa sferoidale, montaggio di una colonna di sfiato.;
- con nell'ordine di servizio del 19.09.2017 veniva stimata la spesa occorrente per le lavorazioni *de quo* in € 11.650,00 oltre IVA al 10% e, quindi, per un totale di € 12.815,00;
- con nota del 19.09.2017, prot. n. 5716, venivano trasmessi gli atti prodotti al Sindaco, al Responsabile dell'Area Finanziaria ed al Segretario Comunale per le approvazioni a norma di legge;
- in data 21.09.2017, rep. n. 08/2017, veniva firmato il contratto di cottimo fiduciario con l'Impresa Geom. Domenico Graziano, con sede in Curinga in Via San Giovanni Precursore, P.IVA 02239970797, per l'importo di € 11.650,00 oltre IVA al 10%;

- in data 25.09.2017, considerato che per il completamento dei lavori in titolo occorre eseguire nuove lavorazioni o variarne alcune non comprese nel contratto di cottimo fiduciario del 21.09.2017, veniva redatta la lista delle nuove lavorazioni e, quindi, veniva redatto verbale di concordamento nuovi prezzi e per n. 4 NP;
- in data 25.09.2017, constatato che durante il corso dei lavori sono emerse delle complicanze dovute alla presenza di reti di distribuzioni di servizi di altre Società che ne hanno determinato un rallentamento del calendario dei lavori ed a cui sono, altresì, seguite ulteriori lavorazioni resosi necessarie per l'esecuzione dell'opera, veniva redatto processo verbale della data di ultimazione dei lavori in oggetto entro e non oltre il 03.10.2017;
- in data 04.10.2017 il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di ultimazione e di regolare esecuzione dei lavori eseguiti entro il 03.10.2017 e, quindi, entro il tempo utile contrattuale, certificando, altresì, che sono stati effettivamente eseguite le seguenti lavorazioni:

N° Ord. TARIFF A	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		Par. ug.	lung.	Larg.	H/peso		Unitario €	TOTALE €
1 001	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di ml 2,00 dal p.c. Sommano mc		256,00	0,30	0,60	46,08	18,00	829,44
2 002	Rinterro con sabbia per ricoprimento tubazione Sommano mc		256,00	0,30	0,20	15,36	21,00	322,56
3 003	Rinterro con materiale arido di cava - misto granulometrico Sommano mc		256,00	0,30	0,40	30,72	18,00	552,96
4 004	Fornitura e messa in opera di tubo PE100 PAF16 DN160 per condotta idrica Sommano ml		258,00			258,00	35,00	9.030,00
5 005	Opere di distacco vecchia tubazione e allaccio nuova tubazione Sommano a corpo	1,00				1,00	200,00	200,00
6 NP1	Fornitura e messa in opera di pozzetto in c.v. 100*100*100 compreso soletta e chiusino in ghisa 60x60 classe C250 (pozz.B) Sommano a corpo	1,00				1,00	400,00	400,00
7 007	Taglio lineare pavimentazione stradale e ripristino traccia con binder spessore reso cm 9 Sommano a corpo	1,00				1,00	350,00	350,00
8 008	Fornitura e messa in opera di sfianto a colonna da 1¼" Sommano a corpo	1,00				1,00	100,00	100,00
9 009	Saracinesca in ghisa sferoidale completa, PFA16 DN150 Sommano a corpo (cad.)	1,00				1,00	500,00	500,00
10 NP2	Demolizione di spalletta in cls di pozzetto esistente pozz. A e C Sommano mc	2,00	1,00	1,00	0,30	0,60	250,00	150,00
11 NP3	Ricostruzione di spalletta in cls di pozzetto esistente pozz. A e C Sommano mc	2,00	1,00	1,00	0,30	0,60	200,00	120,00
12 NP4	Flangia da 100 mm per chiusura condotta da dismettere pozz. "C" Sommano n.	1,00				1	200,00	200,00
	SOMMANO I LAVORI							12.754,96
	Oneri della sicurezza							201,60
	IVA al 10%							1.295,65
	TOTALE							14.252,21

- con nota del 19.10.2017, prot. n. 6207, sono stati trasmessi gli atti di contabilità finale al Sindaco, al Responsabile dell'Area Finanziaria ed al Segretario Comunale per le approvazioni a norma di legge, e la cui spesa complessiva è stata quantificata in € 14.252,21 compreso IVA al 10%;

Che il responsabile dell'area finanziaria ha dato la disponibilità economica per la copertura finanziaria dei lavori di adeguamento e ripristino funzionale del tratto di condotta idrica loc. Castellano sul cap. 3490/1;

Con determina n. 149 del 28/11/2017 veniva impegnata la somma di € 14.252,21 **sul cap. 3490/1 per l'esecuzione dei lavori** di cui al verbale di somma urgenza del 18.09.2017 per l'esecuzione dei lavori di adeguamento e ripristino funzionale del tratto di condotta idrica loc. Castellano ed eseguiti dalla Ditta Geom. Domenico Graziano, con sede in Curinga in Via San Giovanni Precursore, P.IVA 02239970797 ;

visto il certificato di ultimazione e regolare esecuzione, redatto dal Geom. Filippo Rondinelli da cui risulta che i lavori sono stati ultimati in data 03/10/2017 e regolarmente eseguiti per un importo di € 12,754,9 + oneri della sicurezza pari ad € 201,60 oltre IVA;

Vista la fattura n. 1-18 del 10/01/2018 di € 14.252,21 trasmessa dalla ditta Ditta Geom. Domenico Graziano per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza sopra specificati;

Ritenuto dover approvare gli atti contabili e disporre la liquidazione della spesa ;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC emesso in data 09/11/2017 con scadenza al 09/03/2018;

-Visti:

- il Decreto sindacale n 2 del 17/01/2017 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di responsabile dell'area tecnica Urbanistica e servizi , ai sensi del D.lgvo n. 267/2000 e s.m.i. ;

Visto il Decreto 29/11/2017 del Ministero dell'interno che differisce dal 31.12.2017 al 28/02/2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti locali(G.U. serie generale n. 285 del 06/12/2017)

-il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione giuntale n. 49 del 24/05/2012 e successivamente modificato e integrato con deliberazione CG.C., n. 153 del 6/11/2014;;

visto il regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgvo 118/2016 adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 10/06/2016;

- il regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione commissariale n. 1 del 7/01/2013;

-la deliberazione giuntale n. 10 del 31.01.2017 avente per oggetto " Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019;

-La delibera consiliare n. 14 del 26/04/2017 con cui è stato approvato il DUP 2017/2019

-La delibera consiliare n. 15 del 26/04/17 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2017;

- VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

DETERMINA

1) approvare gli atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione **per l'esecuzione dei lavori** di cui al verbale di somma urgenza del 18.09.2017 per l'esecuzione dei lavori di adeguamento e ripristino funzionale del tratto di condotta idrica loc. Castellano da cui risulta che la ditta Geom. Domenico Graziano, con sede in Curinga in Via San Giovanni Precursore, P.IVA 02239970797 ha regolarmente eseguiti i lavori in argomento per un importo di € **14.252,21 IVA compresa, ;**

2)-Liquidare la somma di € 14.252,21 alla ditta Geom. Domenico Graziano, con sede in Curinga in Via San Giovanni Precursore, P.IVA 02239970797 a saldo della fattura n. 1-18 del 10/01/2018

3)di stabilire ,ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

4)di stabilire , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;

5) il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

6)di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

8) Codice Unico Ufficio : 8W8HQ1- Codice CIG Z3F20FF2FD

Fare fronte Alla spesa di € 14.252,21 con il cap. . 3490/1;

Il Responsabile del servizio

Il Responsabile dell'Area

f.to Dott. Giovanni Battista Currado

f.to (Arch. Nicola Vasta)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m.

i. -.

Lì, 30/01/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA Finanziaria.

F. to : Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **odierna** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 22/02/2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

f.to Giovanni Mazzotta

E' copia conforme all'originale
CURINGA, 22/02/2018

Il Segretario Comunale

D.ssa Mariagrazia Crapella